

附件

全省 2020-2021 年项目整体完工率后 30 名情况表

(截至 2021 年 9 月底)

县市区	完工改造小区数 (个)		
	计划任务总数	完工数	完工率
武汉市洪山区	81	20	24.69%
恩施州利川市	34	8	23.53%
武汉市青山区	54	12	22.22%
黄冈市黄梅县	14	3	21.43%
孝感市高新区	19	4	21.05%
恩施州鹤峰县	10	2	20.00%
恩施州恩施市	113	22	19.47%
黄冈市蕲春县	11	2	18.18%
孝感市应城市	29	5	17.24%
孝感市安陆市	13	2	15.38%
孝感市云梦县	32	4	12.50%
武汉市硚口区	17	2	11.76%
孝感市孝昌县	21	2	9.52%
黄冈市团风县	14	1	7.14%
宜昌市远安县	29	2	6.90%
黄石市大冶市	47	3	6.38%
恩施州来凤县	47	3	6.38%
武汉经济技术开发区	15	0	0.00%
武汉市新洲区	3	0	0.00%
十堰市武当山特区	8	0	0.00%

县市区	完工改造小区数（个）		
	计划任务总数	完工数	完工率
襄阳市城区直管公房	11	0	0.00%
荆州开发区	2	0	0.00%
荆州市江陵县	23	0	0.00%
鄂州市华容区	1	0	0.00%
鄂州市梁子湖区	15	0	0.00%
鄂州市葛店开发区	25	0	0.00%
黄冈市白莲河示范区	3	0	0.00%
恩施州巴东县	2	0	0.00%
恩施州宣恩县	3	0	0.00%
神农架林区	6	0	0.00%