

附件 1

全省 2020 年项目县市区完工率后 25 名情况表

(截至 2021 年 10 月底)

县市区	完工改造小区数 (个)		
	计划任务总数	完工数	完工率
襄阳市老河口市	201	191	95.02%
孝感市汉川市	19	18	94.74%
咸宁市咸安区	27	25	92.59%
黄冈市罗田县	13	12	92.31%
襄阳市樊城区	37	34	91.89%
鄂州市鄂城区	82	74	90.24%
荆门市钟祥市	42	37	88.10%
黄石市下陆区	8	7	87.50%
咸宁市崇阳县	14	12	85.71%
宜昌市西陵区	83	71	85.54%
仙桃市	39	33	84.62%
黄冈市武穴市	16	13	81.25%
襄阳市高新区	15	12	80.00%
恩施州咸丰县	10	8	80.00%
宜昌市伍家岗区	39	31	79.49%
武汉市江汉区	8	6	75.00%
襄阳市谷城县	27	20	74.07%
恩施州恩施市	40	27	67.50%
宜昌市秭归县	9	6	66.67%
武汉市武昌区	14	9	64.29%
孝感市高新区	7	4	57.14%
恩施州来凤县	22	3	13.64%
荆州开发区	1	0	0.00%
恩施州巴东县	1	0	0.00%
神农架林区	2	0	0.00%

附件 2

全省 2021 年项目县市区完工率后 60 名情况表

(截至 2021 年 10 月底)

县市区	完工改造小区数 (个)		
	计划任务总数	完工数	完工率
孝感市孝南区	80	1	1.25%
武汉市江汉区	7	0	0.00%
武汉市硚口区	15	0	0.00%
武汉市汉阳区	13	0	0.00%
武汉市武昌区	21	0	0.00%
武汉经济技术开发区	15	0	0.00%
武汉市蔡甸区	6	0	0.00%
武汉市新洲区	3	0	0.00%
黄石市黄石港区	6	0	0.00%
黄石市下陆区	7	0	0.00%
黄石市大冶市	44	0	0.00%
黄石市阳新县	7	0	0.00%
十堰市张湾区	28	0	0.00%
十堰市经济开发区	5	0	0.00%
十堰市武当山特区	8	0	0.00%
十堰市丹江口市	7	0	0.00%
十堰市竹溪县	14	0	0.00%
十堰市房县	61	0	0.00%
襄阳市襄城区	38	0	0.00%
襄阳市高新区	10	0	0.00%
襄阳市鱼梁洲	4	0	0.00%
襄阳市城区直管公房	11	0	0.00%
襄阳市襄州区	13	0	0.00%
襄阳市南漳县	10	0	0.00%
襄阳市保康县	23	0	0.00%
襄阳市谷城县	15	0	0.00%

县市区	完工改造小区数（个）		
	计划任务总数	完工数	完工率
宜昌高新区	9	0	0.00%
宜昌市远安县	27	0	0.00%
宜昌市兴山县	29	0	0.00%
宜昌市五峰县	7	0	0.00%
荆州市荆州区	38	0	0.00%
荆州开发区	1	0	0.00%
荆州市石首市	24	0	0.00%
荆州市松滋市	17	0	0.00%
荆州市江陵县	23	0	0.00%
荆州市公安县	18	0	0.00%
鄂州市鄂城区	9	0	0.00%
鄂州市华容区	1	0	0.00%
鄂州市梁子湖区	15	0	0.00%
孝感市汉川市	18	0	0.00%
孝感市应城市	24	0	0.00%
孝感市安陆市	11	0	0.00%
黄冈市武穴市	16	0	0.00%
黄冈市黄梅县	10	0	0.00%
黄冈市团风县	13	0	0.00%
黄冈市英山县	23	0	0.00%
黄冈市蕲春县	9	0	0.00%
黄冈市白莲河示范区	3	0	0.00%
咸宁市赤壁市	35	0	0.00%
咸宁市通城县	16	0	0.00%
咸宁市通山县	5	0	0.00%
恩施州利川市	26	0	0.00%
恩施州建始县	29	0	0.00%
恩施州巴东县	1	0	0.00%
恩施州宣恩县	3	0	0.00%
恩施州咸丰县	9	0	0.00%
恩施州来凤县	25	0	0.00%
恩施州鹤峰县	8	0	0.00%

县市区	完工改造小区数（个）		
	计划任务总数	完工数	完工率
仙桃市	50	0	0.00%
神农架林区	4	0	0.00%

附件 3

全省 2021 年项目年底预计完工率后 35 名情况表

县市区	年底计划完工小区数（个）		
	计划任务总数	完工数	完工率
孝感市高新区	12	11	91.67%
孝感市大悟县	10	9	90.00%
恩施州建始县	29	26	89.66%
恩施州咸丰县	9	8	88.89%
孝感市汉川市	18	15	83.33%
黄冈市红安县	6	5	83.33%
随州市广水市	25	20	80.00%
仙桃市	50	40	80.00%
宜昌市伍家岗区	48	37	77.08%
武汉市汉阳区	13	10	76.92%
武汉市青山区	46	35	76.09%
黄冈市武穴市	16	12	75.00%
黄冈市罗田县	20	15	75.00%
黄石市下陆区	7	5	71.43%
宜昌市西陵区	60	39	65.00%
宜昌市夷陵区	29	18	62.07%
孝感市孝昌县	21	13	61.90%
武汉市洪山区	78	48	61.54%
咸宁市赤壁市	35	21	60.00%
黄石市黄石港区	6	3	50.00%
黄冈市黄梅县	10	5	50.00%
孝感市安陆市	11	5	45.45%
武汉市江汉区	7	3	42.86%
襄阳市老河口市	22	9	40.91%
黄冈市英山县	23	9	39.13%
荆州市荆州区	38	14	36.84%

县市区	年底计划完工小区数（个）		
	计划任务总数	完工数	完工率
武汉市武昌区	21	7	33.33%
武汉市江岸区	19	6	31.58%
宜昌高新区	9	2	22.22%
黄冈市蕲春县	9	2	22.22%
武汉市硚口区	15	0	0.00%
宜昌市远安县	27	0	0.00%
黄冈市白莲河示范区	3	0	0.00%
恩施州巴东县	1	0	0.00%
恩施州宣恩县	3	0	0.00%